

Nr. crt	Nr. Inv.	Sintetic/analic	Cod clasific. H.G.	Denumire mijloc fix	Caracteristici	Date tehnice suplimentare			Adresa (Amplasare geografica)	Comuna	Satul	Strada	Nr. Strada	DCAT	Data PIF	Data EXP	Valoarea de inventar (LEI)
						dimensiuni	material	lungime									
1	134	s	1.8.7	<b>Rețele Canalizare menajera cu 176 camine de vizitare, satul Nemptisor</b>				L6459	Vanatori , Nemptisor	Vanatori	Nemptisor			48	03.06.2013	03.06.2061	938533
2	134.1	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str.Tulan si	Conducta PVC , SN 4, SDR 41,cu 8 CM	Ø200	PVC	L198,5	Vanatori , Nemptisor , str. Tulan	Vanatori	Nemptisor	Tulan		48	03.06.2013	03.06.2061	19.647,00
3	134.2	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str.Loghin	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, , cu 11 CM	Ø200	PVC	L290,6	Vanatori , Nemptisor , str. Loghin	Vanatori	Nemptisor	Loghin		48	03.06.2013	03.06.2061	28.764,00
4	134.3	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str. Bisericii	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 24 CM	Ø200	PVC	L830	Vanatori , Nemptisor , str. Bisericii	Vanatori	Nemptisor	Bisericii		48	03.06.2013	03.06.2061	82.153,00
5	134.4	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str. 1Mai si	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 8 CM	Ø200	PVC	L320,70	Vanatori , Nemptisor , str. 1 Mai.	Vanatori	Nemptisor	1 Mai.		48	03.06.2013	03.06.2061	31.703,00
6	134.5	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str. Garbea	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 8CM	Ø200	PVC	L316,5	Vanatori , Nemptisor , str. Garbea	Vanatori	Nemptisor	Garbea		48	03.06.2013	03.06.2061	31.327,00
7	134.6	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala ,Str. David si 11 CM	Conducta PVC , SN 4, SDR 41,cu 11 CM	Ø200	PVC	L384,4	Vanatori , Nemptisor , str. David	Vanatori	Nemptisor	David		48	03.06.2013	03.06.2061	38.048,00
8	134.7	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala , Str. Solomon si 12 CM	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 12 CM	Ø250	PVC	L477,20	Vanatori , Nemptisor , str. Solomon	Vanatori	Nemptisor	Solomon		48	03.06.2013	03.06.2061	84.770,00
9	134.8	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala , Str. Alex. Moisi si 5 CM	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 5 CM	Ø200	PVC	L169,5	Vanatori , Nemptisor , str. Alx.Moisei	Vanatori	Nemptisor	Alx.Moisei		48	03.06.2013	03.06.2061	16.777,00
10	134.9	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala , Str. Alex. Moisi si 40 CM	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 40 CM	Ø250	PVC	L1562	Vanatori , Nemptisor , str. Alx.Moisei	Vanatori	Nemptisor	Alx.Moisei		48	03.06.2013	03.06.2061	242.831,00
11	134.10	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri ,Str.	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 18 CM	Ø200	PVC	L455,20	Vanatori , Nemptisor , str. Puscasu	Vanatori	Nemptisor	Puscasu		48	03.06.2013	03.06.2061	45.056,00
12	134.11	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri ,Str.Marcu	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 31 CM	Ø200	PVC	L854,4	Vanatori , Nemptisor , str. Marcu	Vanatori	Nemptisor	Marcu		48	03.06.2013	03.06.2061	84.569,00
13	134.12	a	1.8.7.	Conducta canalizare de refulare Str.David (SPAU 1 )	Conducta PVC , SN 4, SDR 41 intre CM 22-	Ø63	PVC	L410	Vanatori , Nemptisor , str. David	Vanatori	Nemptisor	David		48	03.06.2013	03.06.2061	12.215,00
14	134.13	a	1.8.7.	Conducta canalizare de refulare Str.Alx.Moisei.(SPAU 2 )	Conducta PVC , SN 4, SDR 41 intre CM 150	Ø110	PVC	L190	Vanatori , Nemptisor , str. Alx.Moisei	Vanatori	Nemptisor	Alx.Moisei		48	03.06.2013	03.06.2061	12.891,00
15	134.14	a	1.8.12.	Statie de pompare SPAU 1	Cheson din b.a. Prefabricat Dn 2,00m , H pompare 18,6, Q	Ø2000	H18,6		Vanatori , Nemptisor , str. intersectia Coruga-David	Vanatori	Nemptisor	intersectia Coruga-David		48	04.06.2013	04.06.2061	115.798,00
16	134.15	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocatore SPAU 1	Electropompa apa uzata cu tocatore SPAU 1	Q3,99	H18,6	P4,8	Vanatori , Nemptisor , str. intersectia Coruga-David	Vanatori	Nemptisor	intersectia Coruga-David		6	03.06.2013	03.06.2019	6.770,00
17	134.16	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocatore SPAU 1	Electropompa apa uzata cu tocatore SPAU 1	Q3,99	H18,6	P4,8	Vanatori , Nemptisor , str. intersectia Coruga-David	Vanatori	Nemptisor	intersectia Coruga-David		6	03.06.2013	03.06.2019	6.770,00
18	134.17	a	1.8.12.	Statie de pompare SPAU 2	Cheson din b.a. Prefabricat Dn 10,12 mc/h, cu refulare in	Ø2000	H6,5		Vanatori , Nemptisor , str. Alx.Moisei	Vanatori	Nemptisor	Alx.Moisei		48	04.06.2013	04.06.2061	65.698,00
19	134.18	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocatore SPAU 2	Electropompa apa uzata cu tocatore SPAU 2	Q10,12	H18,6	P4,8	Vanatori , Nemptisor , str. Alx.Moisei	Vanatori	Nemptisor	Alx.Moisei		6	03.06.2013	03.06.2019	6.373,00

20	134.19	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocat SP2	Electropompa apa uzata cu tocat SP2	Q10,12	H18,6	P4,8	Vanatori , Nemtisor , str. Alx.Moisei	Vanatori	Nemtisor	Alx.Moisei		6	03.06.2013	03.06.2019	6.373,00
<b>21</b>	<b>135</b>	<b>s</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Retele Canalizare menajera satul Lunca</b>				<b>L9612m</b>	Vanatori	Vanatori				<b>48</b>			<b>1.789.905,00</b>
22	135.1	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str.Troitei	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 16 CM	Ø250	PVC	L716,2	Vanatori , Lunca, str. Troitei	Vanatori	Lunca	Troitei		48	03.06.2013	03.06.2061	127.226,00
23	135.2	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str.Subpodirii si 7CM	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 7 CM	Ø250	PVC	294,6	Vanatori , Lunca, str. Subpodirii	Vanatori	Lunca	Subpodirii		48	03.06.2013	03.06.2061	34.951,00
24	135.3	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str.Subpodirii si 4 CM	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 4 CM	Ø200	PVC	L200,80	Vanatori , Lunca, str. Subpodirii	Vanatori	Lunca	Subpodirii		48	03.06.2013	03.06.2061	35.563,00
25	135.4	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str.Mitropolii Varlam cu 2 CM	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 22 CM	Ø250	PVC	L1055	Vanatori , Lunca, str. M.Varlam	Vanatori	Lunca	M.Varlam		48	03.06.2013	03.06.2061	187.410,00
26	135.5	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str.Mitropolii Varlam cu 2 CM	Conducta PVC , SN 4, SDR 41,cu 2 CM	Ø200	PVC	L85	Vanatori , Lunca, str. M.Varlam	Vanatori	Lunca	M.Varlam		48	03.06.2013	03.06.2061	8.414,00
27	135.6	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str.Sf.Teodora cu 6 CM	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 6 CM	Ø200	PVC	L261	Vanatori , Lunca, str. Sf.Teodora	Vanatori	Lunca	Sf.Teodora		48	03.06.2013	03.06.2061	25.834,00
28	135.7	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str.Sf.Teodora cu 9 CM	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 9 CM	Ø250	PVC	L386	Vanatori , Lunca, str. Sf.Teodora	Vanatori	Lunca	Sf.Teodora		48	03.06.2013	03.06.2061	68.569,00
29	135.8	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str.Sf.Neculai si 19 CM	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 19 CM	Ø200	PVC	L627,4	Vanatori , Lunca, str. SF.Neculai	Vanatori	Lunca	SF.Neculai		48	03.06.2013	03.06.2061	62.100,00
30	135.9	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str.Vasile Lupu si 11 CM	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 11 CM	Ø200	PVC	L322	Vanatori , Lunca, str. Vasile Lupu	Vanatori	Lunca	Vasile Lupu		48	03.06.2013	03.06.2061	31.871,00
31	135.10	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str.Muzeu Gaman cu 20 CM	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 20 CM	Ø315	PVC	L973	Vanatori , Lunca, str. Muzeu Gaman	Vanatori	Lunca	Muzeu Gaman		48	03.06.2013	03.06.2061	121.474,00
32	135.11	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str.Morii cu 7 camine de vizitare	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 7 camine de vizitare	Ø200	PVC	L239	Vanatori , Lunca, str. Morii	Vanatori	Lunca	Morii		48	03.06.2013	03.06.2061	23.656,00
33	135.12	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str.Morii si 3 CM	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 3 CM	Ø315	PVC	L139	Vanatori , Lunca, str. Morii	Vanatori	Lunca	Morii		48	03.06.2013	03.06.2061	17.353,00
34	135.13	a	1.8.7.	Conducta canalizare cu functionare gravitacionala inclusiv racorduri Str.Eroilor	Conducta PVC , SN 4, SDR 41, cu 8 CM	Ø200	PVC	L269	Vanatori , Lunca, str. Eroilor	Vanatori	Lunca	Eroilor		48	03.06.2013	03.06.2061	26.626,00
35	135.14	a	1.8.7.	Conducta canalizare de refulare Str.Subpodirii .(SPAU 3 )	Conducta PVC , SN 4, SDR 41 intre CM 170	Ø110	PVC	L320	Vanatori , Lunca, str. Subpodirii	Vanatori	Lunca	Subpodirii		48	03.06.2013	03.06.2061	18.560,00
36	135.15	a	1.8.7.	Conducta canalizare de refulare Str.Sf.Neculai .(SPAU 4 )	Conducta PVC , SN 4, SDR 41 intre CM 204-	Ø40	PVC	L463	Vanatori , Lunca, str. SF.Neculai	Vanatori	Lunca	SF.Neculai		48	03.06.2013	03.06.2061	22.596,00
37	135.16	a	1.8.7.	Conducta canalizare de refulare pe str.Muyeu Gaman .(SPAU 5)	Conducta PVC , SN 4, SDR 41	Ø160	PVC	L105	Vanatori , Lunca, str. Muyeu Gaman	Vanatori	Lunca	Muyeu Gaman		48	03.06.2013	03.06.2061	3.777,00
38	135.17	a	1.8.7.	Conducta canalizare de refulare str. Morii .(SPAU 6 reamplasata )	Conducta PVC , SN 4, SDR 41	Ø160	PVC	L3029	Vanatori , Lunca, str. Morii	Vanatori	Lunca	Morii		48	03.06.2013	03.06.2061	108.950,00
39	135.18	a	1.8.7.	Conducta canalizare de refulare str. Vasile Lupu .(SPAU 7)	Conducta PVC , SN 4, SDR 41	Ø160	PVC	L120	Vanatori , Lunca, str. Vasile Lupu	Vanatori	Lunca	Vasile Lupu		48	03.06.2013	03.06.2061	4.316,00
40	135.19	a	1.8.7.	Conducta canalizare de refulare inters str. Muzeu Gaman (SPAU 8)	Conducta PVC , SN 4, SDR 41	Ø160	PVC	L7	Vanatori , Lunca, str. Muzeu Gaman	Vanatori	Lunca	Muzeu Gaman		48	03.06.2013	03.06.2061	252,00
41	135.20	a	1.8.12.	Statie de pompare SPAU 3 cu refulare in CM 174	Cheson din b.a. Prefabricat , cu pompare intre camineta CM170 si	Ø2000	H23	Q12,45	Vanatori , Lunca, str. Subpodirii	Vanatori	Lunca	Subpodirii		48	04.06.2013	04.06.2061	115.798,00
42	135.21	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocat SP2	Electropompa apa uzata cu tocat SP2	Q12,45	H23	P 2 kw	Vanatori , Lunca, str. Subpodirii	Vanatori	Lunca	Subpodirii		6	03.06.2013	03.06.2019	8.723,00
43	135.22	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocat SP2	Electropompa apa uzata cu tocat SP2	Q12,45	H23	P 2 kw	Vanatori , Lunca, str. Subpodirii	Vanatori	Lunca	Subpodirii		6	03.06.2013	03.06.2019	8.723,00
44	135.23	a	1.8.12.	Statie de pompare SPAU 4 cu refulare in CM 200	Statie pompare prefabricata din polimer armat cu fibra	Ø2000	H7	Q2,39	Vanatori , Lunca, str. Sf.Neculai	Vanatori	Lunca	Sf.Neculai		48	04.06.2013	04.06.2061	65.698,00

45	135.24	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocat	Electropompa apa uzata cu tocat SPAU4	Q2,39	H7	P 1,5 kw	Vanatori , Lunca, str. Sf.Neculai	Vanatori	Lunca	Sf.Neculai		6	03.06.2013	03.06.2019	6.372,00
46	135.25	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocat	Electropompa apa uzata cu tocat SPAU 4	Q2,39	H7	P 1,5 kw	Vanatori , Lunca, str. Sf.Neculai	Vanatori	Lunca	Sf.Neculai		6	03.06.2013	03.06.2019	6.372,00
47	135.26	a	1.8.12.	<b>Statie de pompare SPAU 5</b> cu refulare in caminul de intrare in statia de epurare	Cheson din b.a. prefabricat din beton armat, cu refulare	Ø3000	H9,8	Q 18,07	Vanatori , Lunca, str. Sf.Teodora	Vanatori	Lunca	Sf.Teodora		48	04.06.2013	04.06.2061	270.110,00
48	135.27	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocat	Electropompa apa uzata cu tocat SPAU6	Q 18,07	H9,8	P 5,5 kw	Vanatori , Lunca, str. Sf.Teodora	Vanatori	Lunca	Sf.Teodora		6	03.06.2013	03.06.2019	8.723,00
49	135.28	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocat	Electropompa apa uzata cu tocat SPAU 6	Q 18,07	H9,8	P 5,5 kw	Vanatori , Lunca, str. Sf.Teodora	Vanatori	Lunca	Sf.Teodora		6	03.06.2013	03.06.2019	8.723,00
50	135.29	a	1.8.12.	<b>Statie de pompare reamplasata (SPAU 6)</b> cu refulare in CM262 de pe str. Muzeu Gaman	Cheson din b.a. prefabricat , cu pompare intre caminul	Ø3000	H25	Q 22,27	Vanatori , Lunca, str. Alx.Moisei	Vanatori	Lunca	Alx.Moisei		48	04.06.2013	04.06.2061	65.445,00
51	135.30	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocat	Electropompa apa uzata cu tocat SPAU5	Q 22,27	H25	P 1,5 kw	Vanatori , Lunca, str. Alx.Moisei	Vanatori	Lunca	Alx.Moisei		6	03.06.2013	03.06.2019	8.723,00
52	135.31	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocat	Electropompa apa uzata cu tocat SPAU 5	Q 22,27	H25	P 1,5 kw	Vanatori , Lunca, str. Alx.Moisei	Vanatori	Lunca	Alx.Moisei		6	03.06.2013	03.06.2019	8.723,00
53	135.32	a	1.8.12.	<b>Statie de pompare SPAU 7</b> cu refulare in caminul CM255 de pe str. Vasile Lupu	Statie pompare prefabricata din polimer armat cu fibra de sticla ,refulare in	Ø1800	H8,5	Q 3,96	Vanatori , Lunca, str. Sf.Teodora	Vanatori	Lunca	Sf.Teodora		48	04.06.2013	04.06.2061	48.183,00
54	135.33	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocat	Electropompa apa uzata cu tocat SPAU 7	Q 3,96	H8,5	P 1,5 kw	Vanatori , Lunca, str. Sf.Teodora	Vanatori	Lunca	Sf.Teodora		6	03.06.2013	03.06.2019	6.373,00
55	135.34	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocat	Electropompa apa uzata cu tocat SPAU 7	Q 3,96	H8,5	P 1,5 kw	Vanatori , Lunca, str. Sf.Teodora	Vanatori	Lunca	Sf.Teodora		6	03.06.2013	03.06.2019	6.373,00
56	135.35	a	1.8.12.	<b>Statie de pompare SPAU 8</b> cu refulare in caminul CM255 de pe str. Vasile Lupu	Cheson din b.a. prefabricat , cu refulare in CM 273	Ø3000	H8,86	Q 20,80	Vanatori , Lunca, str. Sf.Teodora	Vanatori	Lunca	Sf.Teodora		48	04.06.2013	04.06.2061	199.487,00
57	135.36	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocat	Electropompa apa uzata cu tocat SPAU 8	Q 20,80	H8,86	P 1,5 kw	Vanatori , Lunca, str. Sf.Teodora	Vanatori	Lunca	Sf.Teodora		6	03.06.2013	03.06.2019	8.929,00
58	135.37	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa apa uzata cu tocat	Electropompa apa uzata cu tocat SPAU 8	Q 20,80	H8,86	P 1,5 kw	Vanatori , Lunca, str. Sf.Teodora	Vanatori	Lunca	Sf.Teodora		6	03.06.2013	03.06.2019	8.929,00
<b>59</b>	<b>136</b>	<b>s</b>	<b>1.8.7.</b>	<b>Subtraversari</b>				<b>L48</b>	Vanatori	Vanatori				<b>48</b>			<b>3.265,00</b>
60	136.1	a	1.8.7.	<b>Subtraversarea raului Nemtisor</b>	Subtraversare prin foraj orizontal dirijat , cu conducta de canalizare gravitationala, intre CM	Ø315	PEHD	L15	Vanatori , Nemtisor	Vanatori	Nemtisor			48	03.06.2013	03.06.2061	1.873,00
61	136.2	a	1.8.7.	<b>Subtraversarea Nr.1</b>	Subtraversare rau Nemtisor prin foraj orizontal dirijat , cu conducta de canalizare cu functionare prin	Ø160	PEHD	L9	Vanatori , Nemtisor	Vanatori	Nemtisor			48	03.06.2013	03.06.2061	261,00

62	136.3	a	1.8.7.	<b>Subtraversarea Nr.2</b>	Subtraversare rau Nemtisor prin foraj orizontal dirijat , cu retea canalizare cu functionare prin	Ø160	PEHD	L9	Vanatori , Nemtisor	Vanatori	Nemtisor			48	03.06.2013	03.06.2061	261,00
63	136.4	a	1.8.7.	<b>Subtraversarea Nr.3</b>	Subtraversare rau Ozana brat secundar si a conductei de transport gaze naturale , prin foraj orizontal dirijat cu conducta de canalizare cu	Ø160	PEHD	L15	Vanatori , Nemtisor	Vanatori	Nemtisor			48	03.06.2013	03.06.2061	435,00
64	136.5	a	1.8.7.	<b>Subtraversarea Nr.4</b>	Subtraversare rau Ozana doua brate , prin foraj orizontal dirijat cu conducta de canalizare cu functionare prin pompare , cu tub de	Ø160	PEHD	L15	Vanatori , Nemtisor	Vanatori	Nemtisor			48	03.06.2013	03.06.2061	435,00
<b>65</b>	<b>137</b>	<b>s</b>		<b>Teren retea canalizare</b>					Vanatori	Vanatori							<b>4.375,00</b>
66	137.1	a		Teren retea canalizare cu functionare gravitational, situat in satul Nemtisor	Teren neproductiv situat de-a lungul drumurilor locale , in zona de siguranta , necesar pentru amplasarea colectoarelor de	S=1757 7			Vanatori , Nemtisor	Vanatori	Nemtisor				03.06.2013		1.830,00
67	137.2	a		Teren retea canalizare cu functionare prin pompare , Nemtisor	Teren neproductiv situat de-a lungul drumurilor locale , in zona de siguranta, necesar amplasarii conductelor de refulare	S=480			Vanatori , Nemtisor	Vanatori	Nemtisor				03.06.2013		98,00
68	137.3	a		Teren pentru amplasarea SPAU -rilor	Teren neproductiv situat in satul Nemtisor , necesar pentru amplasarea SPAU 1 si SPAU 2- 3mx3m x2	S=18			Vanatori , Nemtisor	Vanatori	Nemtisor				03.06.2013		11,00
69	137.4	a		Teren retea canalizare cu functionare gravitational, situat in satul Lunca	Teren neproductiv situat de-a lungul drumurilor locale , in zona de siguranta , necesar pentru amplasarea colectoarelor de	S=1670 4			Vanatori , Lunca	Vanatori	Lunca				03.06.2013		1.782,00
70	137.5	a		Teren retea canalizare cu functionare prin pompare , Lunca	Teren neproductiv situat de-a lungul drumurilor locale , in zona de siguranta, necesar amplasarii conductelor de refulare 4044 m x 0.8m	S=3235			Vanatori , Lunca	Vanatori	Lunca				03.06.2013		620,00
71	137.6	a		Teren pentru amplasarea SPAU -rilor	Teren neproductiv situat in satul Nemtisor , necesar pentru amplasarea SPAU 3 ; SPAU 4; SPAU5;	S=54			Vanatori , Lunca	Vanatori	Lunca				03.06.2013		34,00
<b>72</b>	<b>138</b>	<b>s</b>	<b>1.8.13.</b>	<b>STATIA DE EPURARE</b>					Vanatori	Vanatori				<b>48</b>	03.06.2013	03.06.2061	<b>1.488.901,00</b>

73	138.1	a	1.8.13.	Camin de distributie/preaplin/bz-pass (CV1)	Camin din beton armat Dn1500mm H2300mm, dotat cu o vana cutit Dn				Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			48	03.06.2013	03.06.2061	6.319,00
74	138.2	a	1.8.13.	Camin gratar manual	Camin din beton armat Dn1500 mm,H2400 mm ,				Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			48	03.06.2013	03.06.2061	2.359,00
75	138.3	a	2.1.24.4.	Gratar manual din otel de inox	Gratar manual cu cos glisant , BxH =250x250, cu deschidere intre brate de 11 mm, grosime bara 8 mm , nr. bare 10 otel inoxidabil	Q 300mc/zi	otel inoxidabil		Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			29	03.06.2013	03.06.2042	5.800,00
76	138.4	a	1.8.13.	Deznisipator cuplat cu separatorul de grasimi	Constructie ingropata din beton armat circulara Dn 2,00 m si H 3,8 m	Sc=3,14	Beton		Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			48	03.06.2013	03.06.2061	65.457,00
77	138.5	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa submersibila portabila de nisip	Electropompa submersibila portabila de nisip	Q 35	H12	P2,4	Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			6	03.06.2013	03.06.2019	6.770,00
78	138.6	a	1.8.13.	Bazin pentru egalizare, omogenizare si pompare	Constructie compacta din beton monolit circulara Dn 3,00m H=6,15m	Ø3000 m	Beton Sc=9,42		Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			48	03.06.2013	03.06.2061	64.312,00
79	138.7	a	1.8.13.	Bazin de colectare grasimi	Bazin de colectare grasimi V2mc , care se goleste prin vidanjare				Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			48	03.06.2013	03.06.2061	59.418,00
80	138.8	a	1.8.13.	Bazin de stocare , spalare si scurgere nisip	Bazin de stocare , spalare si scurgere nisip, V 3mc ,				Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			48	03.06.2013	03.06.2061	45.314,00
81	138.9	a	2.1.17.5.	Mixer submersibil pentru omogenizare cu difuzor din otel de inox	Mixer submersibil pentru omogenizare cu difuzor din otel de inox. 1350rpm,400V,			P1,5	Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			12	03.06.2013	03.06.2025	9.100,00
82	138.10	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa submersibila de apa uzata	Electropompa submersibila de apa uzata, dotata cu 10m cablu +cablu de control , cot refulare ,	Q35	H12	P4,4	Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			6	03.06.2013	03.06.2019	7.750,00
83	138.11	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa submersibila de apa uzata	Electropompa submersibila de apa uzata, dotata cu 10m cablu +cablu de control , cot refulare ,	Q35	H12	P4,4	Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			6	03.06.2013	03.06.2019	7.750,00
84	138.12	a	2.2.1.1.3.	Debitmetru electromagnetic tip MAGFLOW	Debitmetru electromagnetic compus din: convertor de semnal ,IP67,display,alimentare 115-230V, 50/60Hz	Dn 100			Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			5	03.06.2013	03.06.2018	9.100,00
85	138.13	a	2.2.1.1.3.	Debitmetru electromagnetic tip MAGFLOW	Debitmetru electromagnetic compus din: convertor de semnal ,IP67,display,alimentare 115-230V, 50/60Hz	Dn 100			Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			5	03.06.2013	03.06.2018	9.100,00
86	138.14	a	1.8.13.	Unitate epurare mecano -biologica compacta containerizata MATRI BM Nr.1	Bloc de epurare mecano-biologic compact cu module de epurare biologice , containerizate , montat				Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			48	03.06.2013	03.06.2061	466.250,00

87	138.15	a	1.8.13.	Unitate epurare mecano -biologica compacta containerizata MATRI BM Nr.2	Bloc de epurare mecano-biologic compact cu module de epurare biologice , containerizate , montat suprateran.	Q150 mc/zi				Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			48	03.06.2013	03.06.2061	466.250,00
88	138.16	a	2.1.24.4.	Gratar automat	Gratar automat cu finetea de filtrare de					Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			29	03.06.2013	03.06.2042	1.925,00
91	138.19	a	2.1.24.4.	Unitate dezinfectie efluent cu ultraviolete RESETILOVS un CO/N2-UV-150	Unitate dezinfectie cu ultraviolete, din otel inox ce functioneaza cu lampi cu ultraviolete			P=1,08		Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			29	03.06.2013	03.06.2042	4.867,00
92	138.20	a	1.8.13.	Bazin de colectare si pompare sediment	Bazin de colectare si pompare sediment V 7 mc	Ø2000 m	Beton			Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			48	03.06.2013	03.06.2061	74.042,00
93	138.21	a	2.1.17.1.1.2	Electropompa submersibila de sediment	Electropompa submersibila de apa menajera FLYGT CP 3045.180 HT inclusiv accesorii	Q6	H10	P1,2		Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			6	03.06.2013	03.06.2019	5.160,00
94	138.22	a	2.1.17.5.	Mixer electromecanic mobil tip FLYGT	Mixer electromecanic mobil tip FLYGT model 4620 cu jet			P1,5		Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			18	03.06.2013	03.06.2031	9.030,00
95	138.23	a	2.1.24.4.	Unitate deshidratare namol	Unitate deshidratare namol tip RESETILOVS un CO/SD -36-03-BAG cu reglare manuala a umplerii sacilor	Q36kg/z		P=3,98		Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			29	03.06.2013	03.06.2042	68.251,00
96	138.24	a	1.8.10.	Platforma din beton pentru containere	Platforma prevazuta cu gratar de pardoseala pentru colectarea apei de ploaie de pe platforma	Sc=24				Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			24	03.06.2013	03.06.2037	18.865,00
98	138.26	a	2.1.24.4.	Tablou de control si automatizare	Tablou general echipat cu automat programabil care conduce si controleaza : electropompe pentru epe menajera, mixerul pentru omogenizare , electropompe de sediment si mixerul de sediment					Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			29	03.06.2013	03.06.2042	18.800,00
99	138.27	a	1.8.13.	Container personal ( administrativ )	Container pentru necesitati de exploatare si sanitare ale personalului de deservire , prevazut cu un birou , grup sanitar	S= 15 mp				Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			48	03.06.2013	03.06.2061	20.000,00
100	138.28	a	1.7.2.2.	Instalatie electrica de iluminat exterior	Corpuri de iluminat montate pe stalpi din beton armat precomprimat 4 buc					Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			15	03.06.2013	03.06.2028	19.357,00

101	138.29	a	1.6.3.2.	Imprejmuire cu stalpi metalicisi plasa de sarma	Imprejmuire din sarma , fixata pe stalpi metalici cu panouri de gard din rama de ptel rotund D=16 mm, si impletitura din sarma de otel zincata D2mm	621m			Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			30	03.06.2013	03.06.2043	15.200,00
102	138.30	a	1.8.7.	Retea canalizare incinta Statie epurare	Retea canalizare incinta Statie epurare	Ø250	PVC	L 11,5 m	Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			48	03.06.2013	03.06.2061	520,00
103	138.31	a	1.8.6.	Retea alimentare cu apa incinta Statie Epurare	Retea alimentare cu apa incinta Statie Epurare	Ø100	PEID	L 35 m	Vanatori , Vanatori	Vanatori	Vanatori			36	03.06.2013	03.06.2049	1.835,00
104	139	s		Teren aferent Statiei de epurare	Teren extravilan 1545 mp din domeniul public al Comunei Vanatori	St = 1545mp		cadastru - extravilan CF.Nr.10	Vanatori	Vanatori					03.06.2013		367,00
<b>TOTAL</b>																	<b>4.225.346,00</b>